

AVANCE DE NUEVA SEDE AL 10 DE ENERO DE 2018

El día 18 de diciembre se llevó a cabo la Recepción Provisoria del nuevo edificio que albergará la sede de nuestro Colegio. La revisión estuvo a cargo de una Comisión Oficial, que levantó un Acta con 140 Observaciones para ser corregidas. Sobre el 50% de estas Observaciones se refirieron a materias de arquitectura y terminaciones, acordándose fijar un plazo para subsanarlas hasta el 15 de enero. Del orden de 1/3 corresponden a temas relacionados con el muro cortina y tabiques vidriados interiores, los que el contratista correspondiente se comprometió a corregir antes del 26 de este mes. El resto de la Observaciones son relacionadas a Instalaciones que sólo se podrán poner en marcha para ajustar y calibrar con plena carga, a partir de la entrega del empalme eléctrico definitivo. La recepción final de esas Instalaciones se lleva a cabo el 8 de febrero.

Intertanto se han reunido la mayoría de los Certificados requeridos para solicitar la Recepción Municipal, faltando sólo los correspondientes a Dotación de Agua y Alcantarillado y el de Pavimentación. Con todo, el día 18 de este mes se ingresará en la Dirección de Obras Municipales de Providencia el expediente de solicitud de Recepción del Edificio, proyectándose concluir este proceso antes del 1 de marzo.

Durante febrero se instalarán en las nuevas oficinas todos los muebles que se usarán provenientes de las antiguas dependencias del Colegio, más aquellos que se han debido comprar especialmente por su mayor funcionalidad. De esta manera el Colegio podrá iniciar sus actividades en el nuevo Edificio durante el curso de marzo de 2018. Otros muebles, provenientes de la Cámara Chilena de la Construcción, se integrarán en abril o mayo próximos.

En la sesión del Consejo Nacional del Colegio celebrada el 10 de este mes se informó que el proyecto se materializará íntegramente dentro del presupuesto autorizado inicialmente de UF 305.000 y no se requerirá ningún financiamiento adicional. En la reunión de mayo se entregará una cuenta final de todos los costos incurridos.